


Nombre del Ente: INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA "DR. ARTURO BELTRAN ORTEGA".

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al 30 de Junio de 2018.


No. Prog.	Nombre de la obra o acción	Ubicación	Metas		Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Inversión				Avance		
			Programadas	Alcanzadas				Autorizada	Liberada	Comprobada	Por comprobar	Por ejercer	Físico %	Financ.
1	Habilitación de consultorio de medicina oncológica	Av. Ruiz Cortines 128-A Col. Alta Progreso. C.p. 39610 Acapulco, Gro.	1	0	7200.00	Adjudicación Directa	N.A	\$ 300,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 300,000.00	0.00%	0.00%
2	Habilitación del comedor de empleados	Av. Ruiz Cortines 128-A Col. Alta Progreso. C.p. 39610 Acapulco, Gro.	1	0	192.00	Adjudicación Directa	N.A	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00%	0.00%
3	Habilitación del estacionamiento de empleados	Av. Ruiz Cortines 128-A Col. Alta Progreso. C.p. 39610 Acapulco, Gro.	1	0	192.00	Adjudicación Directa	N.A	\$ 200,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 200,000.00	0.00%	0.00%
Total								\$ 700,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ 700,000.00	0%	0.00%


 Elaborado por
 Arq. Abner Montiel Nava.
 Residencia de obra.


 Revisado por
 Lic. Nelson E. Rodríguez Cisneros
 Director Administrativo.


 Aprobado por
 Dr. Marco Antonio Jiménez López
 Director General.




 Contralor Interno
 C.P. Miguel Ángel Flores Beltrán